



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085851-28 / 2022	Nº SICONV 939092	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ	Apelido Empreendimento ADEQUAÇÃO DE VICINAIS EM SANTA LUZIA DO PARÁ	Descrição do Lote ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
----------------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO M	6.788.433,82	% Período:	5,03%	9,99%	9,64%	7,80%	4,67%	8,90%	8,05%	8,10%	7,72%	9,82%	10,56%	9,72%	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	238.213,42	% Período:	4,17%	10,00%	10,00%	8,33%	5,00%	9,17%	8,33%	8,33%	8,33%	10,00%	10,00%	8,33%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.644,80	% Período:	100,00%												
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	35.713,58	% Período:	50,00%											50,00%	
1.4.	TERRAPLENAGEM	1.959.139,13	% Período:	3,84%	13,64%	15,73%	5,74%	6,78%	13,55%	4,78%	4,78%	4,78%	9,80%	9,80%	6,78%	
1.5.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	3.665.729,85	% Período:	3,94%	7,26%	7,73%	8,25%	4,27%	8,53%	10,19%	10,19%	10,19%	10,94%	10,94%	7,56%	
1.6.	DRENAGEM PROFUNDA	841.379,92	% Período:	8,88%	13,95%	3,81%	10,84%	1,85%		7,08%	7,47%	3,99%	5,90%	11,45%	24,79%	
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.613,12	% Período:		12,50%	25,00%	12,50%		12,50%			12,50%		12,50%	12,50%	
Total: R\$ 6.788.433,82				%:	5,03%	9,99%	9,64%	7,80%	4,67%	8,90%	8,05%	8,10%	7,72%	9,82%	10,56%	9,72%
				Repassse:	341.364,89	677.245,83	653.960,13	528.765,68	316.345,74	603.129,63	546.021,49	549.276,42	523.607,85	665.880,10	716.093,63	658.808,61
				Contrapartida:	399,43	792,44	765,19	618,71	370,15	705,72	638,90	642,70	612,67	779,15	837,89	770,87
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	341.764,32	678.038,27	654.725,33	529.384,38	316.715,89	603.835,35	546.660,39	549.919,12	524.220,52	666.659,25	716.931,52	659.579,48
				%:	5,03%	15,02%	24,67%	32,47%	37,13%	46,03%	54,08%	62,18%	69,90%	79,72%	90,28%	100,00%
				Repassse:	341.364,89	1.018.610,72	1.672.570,85	2.201.336,53	2.517.682,27	3.120.811,90	3.666.833,39	4.216.109,81	4.739.717,66	5.405.597,76	6.121.691,39	6.780.500,00
				Contrapartida:	399,43	1.191,87	1.957,06	2.575,77	2.945,92	3.651,64	4.290,54	4.933,24	5.545,91	6.325,06	7.162,95	7.933,82
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	341.764,32	1.019.802,59	1.674.527,92	2.203.912,30	2.520.628,19	3.124.463,54	3.671.123,93	4.221.043,05	4.745.263,57	5.411.922,82	6.128.854,34	6.788.433,82

SANTA LUZIA DO PARÁ / PA
Local
quinta-feira, 24 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: POLYANA NOGUEIRA DE LIMA
CREA/CAU: 1519704666
ART/RRT: PA 20241060318