PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARÁ
O TRABALHO ESTÁ DE VOLTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULAS

LOCAL: BAIRRO DO CURI- ZONA URBANA - SANTA LUZIA DO PARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - BDI = 25%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		45 DIAS	90 DIAS	135 DIAS	180 DIAS	225 DIAS	270 DIAS	TOTAL
01	Serviços Preliminares	FÍSICO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	26.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.401,40
02	Movimento de Terra	FÍSICO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	32.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,54
03	Fundações	FÍSICO	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	55.241,49	55.241,49	27.620,75	0,00	0,00	0,00	138.103,73
04	Estrutura de Concreto	FÍSICO	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	44.585,32	44.585,32	22.292,66	0,00	0,00	0,00	111.463,30
05	Paredes	FÍSICO	10%	30%	40%	20%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	16.105,01	48.315,02	64.420,02	32.210,01	0,00	0,00	161.050,05
06	Cobertura	FÍSICO	30%	30%	30%	0%	10%	0%	100%
		FINANCEIRO	144.785,78	144.785,78	144.785,78	0,00	48.261,93	0,00	482.619,25
07	Esquadrias	FÍSICO	0%	0%	50%	30%	10%	10%	100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	36.256,57	21.753,94	7.251,31	7.251,31	72.513,14
08	Revestimento	FÍSICO	0%	10%	30%	30%	30%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	15.015,46	45.046,38	45.046,38	45.046,38	0,00	150.154,60
09	Piso	FÍSICO	0%	20%	30%	30%	20%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	50.825,62	76.238,43	76.238,43	50.825,62	0,00	254.128,10
10	Instalações	FÍSICO	0%	0%	20%	30%	40%	10%	100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	15.473,94	23.210,90	30.947,87	7.736,97	77.369,68
11	Pintura	FÍSICO	0%	0%	10%	30%	40%	20%	100%
		FINANCEIRO	0,00	0,00	7.044,53	21.133,60	28.178,13	14.089,06	70.445,32
12	Diversos	FÍSICO	20%	20%	10%	30%	20%	0%	100%
		FINANCEIRO	55.257,49	55.257,49	27.628,75	82.886,24	55.257,49	0,00	276.287,46

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	374.519,02	414.026,17	466.807,80	302.479,50	265.768,73	29.077,35	1.852.678,57
	PERCENTUAL EXECUTADO	20,22%	22,35%	25,20%	16,33%	14,35%	1,57%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	374.519,02	788.545,20	1.255.352,99	1.557.832,49	1.823.601,22	1.852.678,57	
	PERCENTUAL ACUMULADO	20,22%	42,56%	67,76%	84,09%	98,43%	100,00%	

Marcos Phelipe R. Pimentel
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO
DECRETO Nº 014/2021